



- ☐ AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tél.: 02 674 57 11
☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☒ AV Wallonie : Tél.: 081 432 611

Code PC Rés. 1

☐

Personnes responsables de l'exécution du travail:

Nom, Prénom: El. Ansel S-P

N° de TVA: be 60.346.822

ou n° de la carte d'identité:

Distributeur: Elechabel

Compteur: n°: _____ Index: _____

Type de comptage: ☐ jour - ☒ bihoraire - ☐ nuit -

RAPPORT n°: PON647 0256/607

Membre n°: _____ Quittance n°: 0256

Installation: Nom: Chambre d'habitation

Adresse: 100 rue du Commerce 26 10

556 Demil St Blaise

Date de visite: 24-03-2019

Propriétaire ou Mandataire: Tél.: _____

Nom, Prénom: Chambre d'habitation

Adresse: 100 rue du Commerce 26 10

Demandeur: 556 Demil St Blaise

Type de visite: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 RGIE Nature de l'installation: ☒ Nouvelle ☐ Extension ☐ Modifi. ☐ Existante ☐ Temporaire

Contrôle sur base des prescriptions du: ☒ RGIE art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ RGPT ☐ R.T. ☐ de la Cie d'électricité

Installation conçue pour la tension de 230/400 V, AC, Protection branchement: max A Type: NP

Description du branchement: Soudeur en air Type câble: 0256 Section: 4 x 25 mm²

Alimentation tableau principal: 2 x 16 mm² Nbre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 30

Type de prise de terre: bonne Résistance de dispersion: 8,4 Ohms Isolement général: 3,5 M Ohms

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

N.E.P.

Obs: Eclairage extérieur: en attente de la com.

Le différentiel général était a été plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 24-03-2019 ainsi que avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telle que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:
LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE EST - N'EST PAS - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.
L'INSTALLATION ETAIT - PEUT ETRE - NE PEUT PAS ETRE - MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le _____
Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service

Annexes: 1 donia
VISA DU DISTRIBUTEUR:

Pour le Directeur général
Nom, N° Agent, Signature

AIB-VINCOTTE
Ph.
n° 617